Rahmen-Hinterteil

M. 1:5

Bez.	Stck.	Mat.	Benennung	Bemerkg.
1	2	Fl.E.	Rahmenplatten	bestellt: 4960×960×20
2	2	" "	Verstärkungsbleche	" 980×910×10
3	1	" "	Hint. Pufferbohlenblech	" 2510×300×10
4	1	" "	" " " "	2510×300×8
5	2	" "	Abschlußbleche, 3m/m stark	mit 8 Stck. 1/2" Schrauben m. vers. Kopf
6	1	" "	Versteifungsblech	bestellt: 1290×425×8
7	1	" "	" " "	1290×385×8
8	1	" "	Hint. Wasserkastenwand	" 1290×960×6
9	1	" "	Versteifungsblech	" 1290×540×6
10	1	" "	" "	" 1290×960×7
11	1	" "	Konsolblech	Aus Abfall
12	1	" "	" "	" "
13	1	" "	" "	" "
14	1	" "	" "	" "
15	1	" "	Riffelblech	bestellt: 2720×1080×6½/5+1½
16	1	" "	" "	1310×805×6½

Bez.	Stck.	Mat.	Benennung	Bemerkg.
17	1	Fl.E.	Riffelblech	bestellt: 1360×805×6½
18	1	" "	" "	1000×420×6½
19	1	" "	" "	1080×420×6½
20	1	" "	Wasserkastendecke	" 2070×1290×4
21	1	" "	Riffelblech hint. d. Kessel	1200×230×6½
22	1	" "	W.E. 80×80×10	
23	1	" "	" " 70×70×11	Rahmen
24	1	" "	" " 60×60×8	"
25	2	" "	" "	"
26	1	" "	" " 50×50×9	Werden nach
27	1	" "	" "	"
28	1	" "	" " 45×45×7	Z.N. 61/86
29	1	" "	" "	"
30	1	" "	" " 80×40×8	angefertigt
31	2	" "	" " 70×70×11	
32	1	" "	" " 90×90×13	

Bez.	Stck.	Mat.	Benennung	Bemerkg.
34	1	Fl.E.	W.E. 50×50×9	
35	2	" "	" " 20×20×3	
36	1	" "	" " 80×40×8	
37	2	" "	L.E. 145×60×9/11	
38	1	" "	W.E. 60×60×10	250 lg.
39	4	" "	" " 70×70×11	298 " Werden
40	2	" "	" " 60×60×8	190 " nach
41	1	" "	" " " " "	250 " Z.N. 61/86
42	1	" "	" " " " "	280 "
43	1	" "	" " " " "	250 " angefertigt
44	1	" "	" " " " "	170 "
45	2	" "	" " " " "	958 "
46	2	" "	" " " " "	1160 "
47	1	" "	" " " " "	1080 "
48	1	" "	Fl.E. 70×8	315 "
49	2	" "	" " "	550 "
50	2	" "	Gleitschuhträgerbleche	bestellt: 575×580×20
51	4	" "	Schienen 10 m/m stark	120 ϕ
52	9	" "	3/8" Mutterschraubn. m. versenk. Kopf	nach Beschreibung 3/8" × 30
53			Fortsetzung der Stückliste siehe	Rahmen — Vorderteil Z.N. 61/87

Ausführung: Fensterleder-Armaturen

Bemerkg.: 27.5.03 Ffr.

Zeichn. Nr. 5303

Z.N. 61/86